



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

**Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu**

## PRIEBEŽNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O AKTIVITÁCH PROJEKTU

Názov projektu	Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne		
Akronym projektu	<b>KRASCAVE</b>		
Číslo (kód) projektu	ENV SK 1023 KRASCAVE		
Vedúci partner	Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava		
Adresa	Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11		
Zodpovedná osoba	RNDr. Peter Malík, CSc.		
Kontakty	+421-2-59375416 <a href="mailto:peter.malik@geology.sk">peter.malik@geology.sk</a>		
Partner	EnviSlovakia, o.z., Bratislava		
Adresa	Pribinova 25, 811 09 Bratislava		
Zodpovedná osoba	Mgr. Erik Werner		
Kontakty	+421 918 555 040 <a href="mailto:envislovakiaoz@envislovakiaoz.sk">envislovakiaoz@envislovakiaoz.sk</a>		
Správa číslo	<b>2</b>	Druh správy	priebežná
Správa za obdobie	01.10. 2015 – 31. 03. 2016		

Táto správa je vyhotovená v slovenskom jazyku



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

**Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu**

**I.**

V období od 1.10.2015 do 31.3.2016 realizácia väčšiny aktivít stagnovala, nakoľko v súčinnosti s MŽP SR sa hľadal efektívny model využívania príspevku zo štátneho rozpočtu (poskytnutej zálohovej platby) a zároveň sa iniciovalo a rokovalo s vedúcim partnerom za účelom doriešenia priebežného financovania projektových aktivít formou zálohových platieb (pôvodne neboli dohodnuté). 23. marca 2016 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci na projekte, medzi poskytovateľom (koordinujúcim príjemcom projektu) Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra a príjemcom (projektovým partnerom, pridruženým príjemcom projektu) EnviSlovakia, o.z. Dodatok č. 1 upravil najmä systém zálohových platieb a ich následného zúčtovania, ale aj dobu realizácie projektu a harmonogram realizácie predmetných aktivít projektu.

**II.**

**Podrobný popis aktivít realizovaných partnerom v príslušnom období podľa jednotlivých etáp projektu ako sú uvedené v Dohode o spolupráci a výstupy aktivít partnera za dané obdobie**

Etapa projektu		
Číslo etapy	A.7	
Názov etapy	Stretnutia s miestnymi obyvateľmi s cieľom objasnenia dôvodov realizácie projektu a potenciálneho rizika ohrozenia zdrojov pitnej vody pre obec	
Plánovaný začiatok a koniec	10/2014	06/2016
Skutočný začiatok a koniec	Prípravná fáza od 07/2014	07/2015



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

**Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu**

**Aktivita ukončená.** V rámci aktivity A.7 boli realizované úvodné stretnutia s miestnou komunitou, ktoré nadväzovali na oboznámenie sa so špecifikami daného regiónu, ako i samotnej obce Krásnohorská Dlhá Lúka. Zorganizované boli stretnutia s miestnymi obyvateľmi, cieľom ktorých bolo čo najjednoduchším a najzrozumiteľnejším spôsobom vysvetliť zámer a cieľ projektu, rovnako ako snaha zapojiť do realizácie projektu (aktivít) čo najširší okruh obyvateľov obce.

Etapa projektu		
Číslo etapy	B.4	
Názov etapy	Vypracovanie pravidiel zlepšenia alebo udržania stavu pre ochranu pôvodných interakcií jednotlivých systémových zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne; návrh opatrení na zlepšenie a udržanie stavu	
Plánovaný začiatok a koniec	4/2016	3/2017
Skutočný začiatok a koniec	V príprave od 09/2015	
<b>Popis aktivít</b> Priebežné plnenie. V prípravnej fáze bolo nevyhnutné zamerať sa na štúdium doteraz získaných poznatkov z danej oblasti. V nasledujúcej etape realizácie aktivity bude kladený dôraz na hľadanie vhodnej stratégie na vypracovanie návrhu opatrení na zlepšenie a udržanie stavu jednotlivých zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne. Vzhľadom k tomu, že navrhované opatrenia sa budú priamo dotýkať miestnej komunity (napr. poľnohospodárskych, lesníckych a iných podnikateľských subjektov) bude potrebné nastaviť návrh opatrení tak, aby výrazným spôsobom neobmedzoval ich podnikateľské aktivity, ale súčasne spĺňal predpokladaný zámer – skvalitniť a zlepšiť čo najviac životné prostredie v danej oblasti. Naplnenie vytýčeného cieľa si vyžaduje zorganizovať opakované osobné stretnutia a konzultácie so zástupcami miestnej samosprávy, podnikateľskými subjektami a občanmi, ako aj zástupcami ochranných zväzov. Stretnutia sú naplánované na obdobie júl až november 2016.		



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

**Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu**

<b>Etapa projektu</b>		
<b>Číslo etapy</b>	<b>C.3</b>	
<b>Názov etapy</b>	<b>Monitorovanie dopadu komunikačných a projektových aktivít na zmenu správania sa obyvateľov obce a užívateľov pozemkov v okolí jaskyne.</b>	
<b>Plánovaný začiatok a koniec</b>	<b>10/2014</b>	<b>12/2017</b>
<b>Skutočný začiatok a koniec</b>	<b>Prípravná fáza od 08/2014</b>	
<b>Popis aktivít</b>		
<p><b>Ukončenie 1. fázy</b> monitorovania (začiatok realizácie komunikačných aktivít s verejnosťou, prostredníctvom priamej komunikácie s obyvateľmi obce, výstupom ktorých bolo vyhodnotenie environmentálneho správania sa obyvateľov prostredníctvom dotazníkov).</p> <p><b>Druhá fáza</b> monitorovania prebieha kontinuálne a jej vyhodnotenie je naplánované na obdobie júl 2016 až august 2017.</p>		



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

**Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu**

<b>Etapa projektu</b>		
<b>Číslo etapy</b>	<b>C.4</b>	
<b>Názov etapy</b>	<b>Monitoring dopadu aktivít projektu na miestny územný rozvoj a zmenu využívania krajiny na miestnej úrovni</b>	
<b>Plánovaný začiatok a koniec</b>	<b>10/2014</b>	<b>12/2017</b>
<b>Skutočný začiatok a koniec</b>		
<p><b>Popis aktivít:</b> Zatiaľ neboli realizované žiadne aktivity, v dôsledku nevyhovujúceho modelu financovania projektu (v súčasnosti je už problém vyriešený).          Podpis Dodatku č.1 k Dohode o spolupráci na projekte umožňuje zahájiť plánované aktivity C.4, t.j. osobné stretnutia a následné konzultácie s podnikateľskými subjektami v obci, bez ktorých nie je možné získať základné informácie o spôsobe využívania pozemkov a jeho zmien v obci, počet vydaných stavebných povolení, počet obyvateľov v službách cestovného ruchu a pod.</p>		

<b>Etapa projektu</b>		
<b>Číslo etapy</b>	<b>D.1</b>	
<b>Názov etapy</b>	<b>Komunikačné aktivity pre obyvateľov obce Krásnohorská Dlhá Lúka za účelom implementácie navrhnutých opatrení v pôdohospodárstve a vo využívaní pozemkov</b>	
<b>Plánovaný začiatok a koniec</b>	<b>10/2014</b>	<b>12/2017</b>
<b>Skutočný začiatok a koniec</b>		



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

### Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu

#### Popis aktivít

Realizácia danej aktivity je úzko prepojená s aktivitou C.3 a C.4. Osobné stretnutia, verejné zhromaždenia a popularizačné aktivity pre splnenie cieľa etapy D.1 sú naplánované na obdobie júl 2016 až jún 2017.

#### Popis výstupov

Výstupom má byť niekoľko stretnutí s beneficiarimi a aj s ovplyvňovateľmi, ktorí sú potrební pre implementáciu opatrení, hlavne v pôdohospodárstve.

Etapa projektu		
Číslo etapy	D.6	
Názov etapy	Inštalácia informačných tabúl'	
Plánovaný začiatok a koniec	7/2014	4/2016
Skutočný začiatok a koniec	7/2014	5/2016
<b>Popis aktivít</b>		
Inštalácia informačných tabúl' prebiehala v dvoch fázach: 1. fáza prebehla v roku 2014 (2 ks informačných tabúl'): A/ Príprava grafického návrhu a výroba veľkoplošnej informačnej tabule, ktorá bola umiestnená do areálu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra; B/ Príprava grafického návrhu a výroba prenosnej informačnej tabule (roll-up), ktorá je priebežne využívaná na propagáciu projektu pri verejných zhromaždeniach a konferenciách. 2. fáza prebehla v roku 2015 – 2016, začala prípravou grafických návrhov pre 3 ks informačných tabúl'. Po niekoľkonásobnom pripomienkovaní jednotlivých návrhov a ich následnej recenzii boli pripravené tri grafické návrhy (vo vektorovom formáte) ako podklad pre potenciálneho zhotoviteľa. Súčasne sa pripravovala podrobná špecifikácia technického charakteru, ako podklad pre podrobný opis predmetu zákazky, potrebnej k obstarávaniu. V apríli 2016 (na základe výzvy na predkladanie cenových ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou) boli grafické návrhy s podrobnou špecifikáciou zaslané úspešnému uchádzačovi, ktorý je povinný informačné tabule vyrobiť a dodať v termíne najneskôr do 6.5.2016. V zápätí budú informačné tabule osadené v exteriéry - v blízkosti Krásnohorskej jaskyne.		
<b>Popis výstupov</b>		
1/ r. 2014 – 2 ks informačných tabúl'		
2/ r. 2016 – 3 ks informačných tabúl'		

Etapa projektu	
Číslo etapy	E.1



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

**Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu**

Názov etapy	Manažment projektu	
Plánovaný začiatok a koniec	01/2013	12/2017
Skutočný začiatok a koniec	01/2013	
<b>Popis aktivít</b> Manažment projektu zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Koordinátor projektu za EnviSlovakia (projektový partner, pridružený príjemca projektu), ako aj finančný manažér za EnviSlovakia s projektovým manažérom priebežne spolupracuje.		

**III.**

**Problémy pri realizácii aktivít v sledovanom období a ich riešenie  
(ak je možné uviesť priradenie k etape projektu)**

Okrem zdĺhavého postupu pri získaní potrebných financií na realizáciu jednotlivých aktivít (čo spôsobilo časový sklz pri realizácii vybraných aktivít) a neochoty miestneho urbariátu poskytnúť aktuálny lesný plán sa nevyskytli žiadne ďalšie problémy.



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

**Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu**

**VI.**

**Najdôležitejšie aktivity plánované na nasledujúce obdobie podľa jednotlivých etáp projektu**

Etapa projektu		
Číslo etapy	B.4	
Názov etapy	Vypracovanie pravidiel zlepšenia alebo udržiavania stavu pre ochranu pôvodných interakcií jednotlivých systémových zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne, návrh opatrení na zlepšenie a udržanie stavu	
Plánovaný začiatok a koniec	04/2016	03/2017
Skutočný začiatok a koniec	07/2016	
<b>Popis aktivít</b> V nasledujúcej etape realizácie aktivity bude kladený dôraz na hľadanie vhodnej stratégie na vypracovanie návrhu opatrení na zlepšenie a udržanie stavu jednotlivých zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne. Vzhľadom k tomu, že navrhované opatrenia sa budú priamo dotýkať miestnej komunity (napr. poľnohospodárskych, lesníckych a iných podnikateľských subjektov) bude potrebné nastaviť návrh opatrení tak, aby výrazným spôsobom neobmedzoval ich podnikateľské aktivity, ale súčasne spĺňal predpokladaný zámer – skvalitniť a zlepšiť čo najviac životné prostredie danej oblasti. Zástupcovia miestneho urbárneho spoločenstva sa k aktivitám projektu v súčasnosti stavajú s nedôverou (neboli ochotní poskytnúť ani aktuálny lesný plán), bude nevyhnutné absolvovať viacero stretnutí s cieľom zmeny ich náhľadu na projekt a jeho prínos. Naplnenie vytýčeného cieľa si vyžaduje zorganizovať niekoľkonásobné osobné stretnutia a konzultácie so zástupcami miestnej samosprávy, podnikateľskými subjektami a občanmi, ako aj zástupcami NP Slovenský kras. Stretnutia sú naplánované na obdobie júl až november 2016.		
<b>Popis výstupov</b> Súbor navrhnutých opatrení vo forme správy.		





Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

**Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu**

<b>Etapa projektu</b>		
<b>Číslo etapy</b>	<b>C.4</b>	
<b>Názov etapy</b>	<b>Monitoring socio ekonomického dopadu projektu na miestnych obyvateľov.1. začiatková fáza.</b>	
<b>Plánovaný začiatok a koniec</b>	<b>10/2014</b>	<b>12/2017</b>
<b>Skutočný začiatok a koniec</b>		
<b>Popis aktivít</b>		
<p>V prvej fáze je potrebné získať čo najširšie a najdetajlnejšie informácie o podnikajúcich subjektoch spomedzi miestnych obyvateľov, prípadne spomedzi subjektov, ktorí majú v riešenej lokalite pobočky. Subjekty je potrebné identifikovať, získať o nich údaje zo štatistických údajov, neskôr ich osobne skontaktovať a dopytovať za pomoci dotazníka. Pre vyššiu mieru úspešného dopytovania je najlepšie podnikateľské subjekty osobne navštíviť, pričom im odprezentujeme dôvod dopytovania, ktorým je záujem o získanie informácií, či ich realizácia nášho projektu nejakým spôsobom v podnikateľskej činnosti obmedzuje, prípadne zvyhodňuje alebo to na ich činnosť nemá žiadny pozorovateľný vplyv.</p>		
<b>Popis výstupov</b>		
<p>osobné stretnutia s aktívnymi podnikateľskými subjektami pre zabezpečenie hodnovernosti vstupných informácií pre monitoring. - správa z monitoringu</p>		



Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

**Priebežná monitorovacia správa o aktivitách projektu**

<b>Etapa projektu</b>		
<b>Číslo etapy</b>	<b>D.1</b>	
<b>Názov etapy</b>	<b>Komunikačné aktivity pre obyvateľov obce Krásnohorská Dlhá Lúka za účelom implementácie navrhnutých opatrení v pôdohospodárstve a vo využívaní</b>	
<b>Plánovaný začiatok a koniec</b>	<b>10/2014</b>	<b>12/2017</b>
<b>Skutočný začiatok a koniec</b>		
<b>Popis aktivít</b> Po dôkladnom prerokovaní nami navrhnutých pravidiel zlepšenia alebo udržiavania stavu pre ochranu pôvodných interakcií jednotlivých systémových zložiek v oblasti Krásnohorskej jaskyne s ovplyvňovateľmi je potrebné dokument pravidiel predstaviť aj väčšinovému obyvateľstvu, ktoré poinformujeme o dôležitosti dodržiavania týchto pravidiel. Počas stretnutia s miestnym obyvateľstvom ich vyzveme k zosúladeniu svojich aktivít, ktoré môžu prispieť k ochrane vodárenského zdroja.		
<b>Popis výstupov</b> Minimálne 2 stretnutia s miestnym obyvateľstvom, kde na jednom z nich predpokladáme väčšinovú účasť staršej populácie a na druhom väčšinovú účasť detí a mládeže.		

**Potvrdzujem správnosť informácií a dát uvedených v tejto monitorovacej správe.**

<b>Vypracoval/a:</b>	RNDr. Ľudmila Rojkovičová
<b>Podpis a pečiatka<sup>1</sup>:</b>	Mgr. Erik Werner Predseda združenia EnviSlovakia, o.z. <b>EnviSlovakia. o.z.</b> Pribinova 25, 811 09 Bratislava IČO: 42181330, DIČ: 2023120011
<b>Dátum:</b>	29.04.2016

<sup>1</sup> Štatutár alebo kontaktná osoba.